

DNEVNA BOLNICA – ZGRADA 2 unutar kompleksa KLINIKE ZA  
INFEKTIVNE BOLESTI ‘‘DR.FRAN MIHALJEVIĆ’’ - na lokaciji k.č.3714/1 k.o. Gračani,  
Mirogojska cesta 8, 10000 Zagreb.

Rekonstrukcija toplinske podstanice

ZAHTEV :

UKLANJANJE GRAĐEVINE II U KOJOJ JE SMJEŠTENA TOPLINSKA PODSTANICA  
OBJEKATA II, III I PREDAVAONICE.  
MINIMALNI PREKID DOVODA OGRIJEVNOG MEDIJA U OBJEKT III

#### Tehnički opis

Priprema ogrijevnog medija – u plinskoj kotlovcu kompleksa – u posebnoj građevini.  
U kotlovcu su ugrađena tri toplovodna kota ložena plinom ukupnog kapaciteta 4,6 MW.  
Ogrijevni medij se vanjskim razvodom kroz odzemni “tunel” razvodi po kompleksu. U  
predmetnoj građevini izvedena je , u podrumu, toplinska podstanica u kojoj je smještena oprema  
za distribuciju ogrijevnog medija za tri građevine : Zgrada 2, Zgrada 3 i Predavaonica.  
Ogranak Zgrade 2 je dimenzije NO 50.  
U toplinskoj podstanici ugrađen je jedan akumulacioni bojler za pripremu tople potrošne vode za  
potrebu Zgrade 2, Zgrade3 i Predavaonica.

Projektnom dokumentacijom predviđeno je zatvaranje ogranka Zgrade 2 (zatvaranje ventila na  
dovodu ogrijevnog medija) te ugradnja nove opreme za potrebu Zgrade 2.  
Dovod ogrijevnog medija za Zgradu 3 I predavaonicu ostaje u funkciji – BEZ PREKIDA.

Novim zahtjevom -uklanjanje zgrade II potrebno je predvidjeti radnje I zahvate za osiguranje  
minimalnog (vremenski) prekida dovoda ogrijevnog medija u Zgradu 3 I predavaonicu.

#### PRIJEDLOG

##### Dovod ogrijevnog medija u Paviljon III

Izvođenje spoja – novi ogrankaj Paviljon III na glavni razvod u kompleksu – energetski tunel.  
Izvođenje ogranka sa izlaskom iz energetskog tunela kroz zid svjetlika.  
Ogranak izvesti plastičnom predizoliranoj cijevi NO 50 – polaganje direktno u zemlju (iskop) na  
dubini od 80 cm. Cijev se dobavlja u roli – nema spajanja cijevi u vanjskom razvodu.

Ugradnja elemenata toplinske podstanice u KONTEJNERU IZVAN GRAĐEVINE – uz zapadnu  
fasadu – ogranci grijanja (cirkulacione pumpe, regulacija temp ogrijevnog medija) za Zgradu 3 I  
bojler za pripremu TPV.

Ugradnja novih cirkulacionih pumpi (jednostrukе pumpe), novi EM regulacioni ventili te ugradnja  
postojećeg akumulacionog bojler koji se premješta u kontejner

Dinamika odvijanja radova :

**Kompletna ugradnja opreme , ventila I cijevi te dovod spojnih cijevi na mjesta uklapanja u energetskom tunelu I Paviljonu III ZA KOJE VRIJEME JE POSTOJEĆA INSTALACIJU U FUNKCIJI.**

Spajanje novo izvedene instalacije na postojeću instalaciju :

- Prekid cirkulacije ogrijevnog medija kroz energetski kanal
- zatvaranje svih zapornih ventila na ogranku u kotlovnici I svim povezanim toplinskim podstanicama
- otvaranje cjevovoda u toplinskoj podstanici Zgrade II I ispuštanje ogrijevnog medija iz Instalacije (glavni razvod u energetskom kanalu)
  
- ugradnja priključka NO 50 na glavni razvod u energetskom kanalu te ugradnja zapornih ventila na ogranku
- demontaža postojećeg bojlera TPV iz toplinske stanice objekta II te njegova ugradnja u novu kontejnersku TS uz paviljon III.
- spajanje novog ogranka Zgrada III na postojeći razvod radijatora u Zgardi III.

**PROCJENA PREKIDA GRIJANJA U OBJEKTU : 1 do 2 RADNA DANA**

Dovod ogrijevnog medija u Predavaonicu

Izvođenje spoja – novi ogrank Predavaonice na dovod ogrijevnog medija u postojećoj toplinskoj podstanici kuhinje.

Ogrank izvesti plastičnom predizoliranim cijevi NO 50 – polaganje direktno u zemlju (iskop) na dubini od 80 cm. Cijev se dobavlja u roli – nema spajanja cijevi u vanjskom razvodu.

Ugradnja elemenata toplinske podstanice u TS kuhinje – ogrank grijanja (cirkulacione pumpe, regulacija temp ogrijevnog medija).

Ugradnja nove cirkulacione pumpi (jednostruka pumpa), novi EM regulacioni ventili.

Dinamika odvijanja radova :

**Kompletna ugradnja opreme , ventila I cijevi te dovod spojnih cijevi na mjesta uklapanja u TS kuhinje ZA KOJE VRIJEME JE POSTOJEĆA INSTALACIJU U FUNKCIJI.**

Spajanje novo izvedene instalacije na postojeću instalaciju :

- zatvaranje cirkulacije ogrijevnog medija u TS kuhinje
- ugradnja priključka NO 40
- spajanje novog ogranka Predavaonica na postojeći razvod u TS kuhinje

**PROCJENA PREKIDA GRIJANJA U OBJEKTU : 1 RADNI DAN**